



MUNICIPALIDAD DE JESUS MARIA
Sub Gerencia de Atención al Ciudadano, Gestión
Documental y Archivo

★2023-10

EXPEDIENTE N° 2023-06815

Fecha : 12/04/2023 Folios : 35
Administrado: GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A. - CALIDDA
Domicilio : CA MORELLI - C.O. RAMBLA Nro 150 Int. TORRE 2 C.O.
SAN BORJA
Proced. : 07.4 AUTORIZACION EN AREA DE USO PUBLICO PARA
LA REALIZACION



Cálidda



YECTO: PPE-19-1320; PPE-20-0339

12 ABR. 2023

Lima, 31 de



Usuario: ADELCASTILLO
Hora: 09:37

Señores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA
GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD Y SERVICIO A LA CIUDAD

Presente. -

Asunto: Solicita autorización para la ejecución de obras del proyecto "JMA - SECTOR 000200 MALLA 005 EXT RED A AV CUBA 1000 - SECTOR 000100 MALLA 016 EXT RED A AV SANTA CRUZ"

Radicado: R2023-017265

De nuestra consideración:

Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N° 10609610, con poderes inscritos en la partida electrónica N° 11352499 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "**JMA - SECTOR 000200 MALLA 005 EXT RED A AV CUBA 1000 - SECTOR 000100 MALLA 016 EXT RED A AV SANTA CRUZ**" ubicado en el distrito de Jesús Maria, tal como se señala en los planos de ubicación y la memoria descriptiva que se adjuntan, las cuales se ejecutarán en las siguientes direcciones:

Av Cuba desde Jr Lloque Yupanqui hasta Jr Pachacutec

Jr Pachacutec desde Av Cuba hasta Jr Pachacutec Alt LT L240

Conforme a lo señalado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentación:

1. Plano de Ubicación
2. Planos de planta y perfil
3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
4. Cronograma de Obra



Handwritten signature

Por su parte, informamos la contratación de la empresa **CONSTRUREDES SAC** identificada con RUC N°20518509391 para la elaboración de dichos trabajos contando como responsable por parte de la empresa contratista con el Ingeniero William Jose Torres Villarroel, con registro del Colegio de Ingenieros N° 2925-T; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Raúl García con registro del Colegio de Ingenieros N°64179.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de este procedimiento al Señor **EDER MERA LEON** con DNI N° 10214048 Y/O el Sr. **ROBERT VALVERDE ALVARADO** con DNI N° 41195791, a fin de que, en nombre y representación de nuestra empresa, pueda realizar las gestiones correspondientes hasta la finalización del proyecto.

Asimismo, señalamos que de acuerdo con el numeral 20.4 del artículo 20° del TUO de la Ley N° 27444, vuestro despacho nos podrá notificar a los siguientes correos electrónicos:

- casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe
- Gestion.Permisos@calidda.com.pe
- emera@meraasesores.com

POR LO EXPUESTO

Presentamos la presente comunicación para los fines pertinentes y en el marco de la normativa aplicable.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por:
**ROBERTO FRANCO GIANOLI
HANKE**
Fecha: 03/04/2023 21:34:00

Roberto Franco Gianoli Hanke
Sub Gerente Legal



CRONOGRAMA DE OBRA DISTRITO DE JESUS MARIA

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	lu	ma	mi	ju	vi	sá	do	lu	ma	mi	ju	vi	sá
1	ACTIVIDADES - DISTRITO DE JESUS MARIA	11 días	mar 11/04/23													
2	PPE-19-1320 - JMA - SECTOR 000200 MALLA 005 - EXT RED A AV CUBA 1000	11 días	mar 11/04/23													
3	Recorrido informacion y Difusión	1 día	mar 11/04/23													
4	Señalización	9 días	mié 12/04/23													
5	Corte y Demolición	3 días	mié 12/04/23													
6	Excavación	3 días	mié 12/04/23													
7	Relleno y Compactacion	3 días	mié 12/04/23													
8	Acabado vereda y/o pista (resane)	3 días	mié 12/04/23													
9	Prueba de hermeticidad	1 día	sáb 15/04/23													
10	Gasificación	1 día	dom 16/04/23													
11	Resanes y limpieza	9 días	mié 12/04/23													
12	Entrega de obra	1 día	vie 21/04/23													
13	PPE-20-0339 - JMA - SECTOR 000100 MALLA 016 - EXT RED A AV SANTA CRUZ	11 días	mar 11/04/23													
14	Recorrido informacion y Difusión	1 día	mar 11/04/23													
15	Señalización	9 días	mié 12/04/23													
16	Corte y Demolición	3 días	mié 12/04/23													
17	Excavación	3 días	mié 12/04/23													
18	Relleno y Compactacion	3 días	mié 12/04/23													
19	Acabado vereda y/o pista (resane)	3 días	mié 12/04/23													
20	Prueba de hermeticidad	1 día	sáb 15/04/23													
21	Gasificación	1 día	dom 16/04/23													
22	Resanes y limpieza	9 días	mié 12/04/23													
23	Entrega de obra	1 día	vie 21/04/23													


WILLIAN JOSE
TORRES VILLARROEL
 Ingeniero Civil
 CIP N° 2925-T

Tarea		Agrupar por síntesis		Hito externo		solo duración		Fecha límite	
División		Tarea resumida		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso	
Hito		Hito resumido		Hito inactivo		Resumen manual			
Resumen		Progreso resumido		Resumen inactivo		solo el comienzo			
Resumen del proyecto		Tareas externas		Tarea manual		solo fin			

