

CÓDIGO DEL PROYECTO: PPE-18-0927

Lima, 1 de febrero de 2022

Señores
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
 Presente. -

Asunto: Solicita autorización para la ejecución de obras del proyecto "CAR - SECTOR 002701 MALLA 000"

Radicado : R2022-002807

De nuestra consideración:

Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N° 10609610, con poderes inscritos en la partida electrónica N° 11352499 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "**CAR - SECTOR 002701 MALLA 000**" ubicado en el distrito de Carabaylo, tal como se señala en los planos de ubicación y la memoria descriptiva que se adjuntan, las cuales se ejecutarán en las siguientes direcciones:

- Av San Juan De Dios (Oe) Desde Av Las Torres Hasta Calle S/N (600)

Conforme a lo señalado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación ac la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentación:

1. Plano de Ubicación
2. Planos de planta y perfil
3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
4. Cronograma de Obra

CÁLIDDA
 C. Mazoni 001
 P.O. Casapampa Tercer 2
 Teléfono: (51) 1-632-7500
 San Juan de Dios Lima, Peru.



N°: 2022-0017136

Remitente:
GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A. -
 RUC: 20503758114

Recibido: 03/02/2022 - 09:48

N de Folios: 34

Registrado YNGA YZQUIERDO

consultas: www.munlima.gob.pe

Teléfonos: (51) 1 - 632 - 1300

Nota: La recepción NO da conformidad al contenido.



Cálidda

Por su parte, informamos la contratación de la empresa **P.A PERU SAC**, empresa identificada con RUC. N° 20549011196, para la elaboración de dichos trabajos contando como responsable por parte de la empresa contratista con la Ingeniera Diana Cayo Rivas, con registro del Colegio de Ingenieros N°122261; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Raúl García, con Registro del Colegio de Ingenieros N° 64179.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de éste procedimiento al Señor **EDER MERA LEON** con DNI N° 10214048 Y/O el Sr. **ROBERT VALVERDE ALVARADO** con DNI N° 41195791, a fin que en nombre y representación de nuestra empresa, pueda revisar el expediente, realizar las gestiones necesarias orientadas a la obtención de los permisos y en su oportunidad proceder al recojo de la autorización que corresponda.

POR TANTO:

A usted señor Gerente, mucho agradeceremos se sirva disponer lo necesario a efecto se nos proporcione la autorización solicitada, por corresponder a derecho.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por:
**ROBERTO FRANCO GIANOLI
HANKE**
Fecha: 02/02/2022 09:15:57

Roberto Franco Gianoli Hanke
Sub Gerente Legal



CALIDDA
C. Morelli 150
C/C La Rambla, Torre 2,
Teléfono: (51-1) 611-7500
San Borja, Lima, Perú



CRONOGRAMA DE OBRA VÍAS PRINCIPALES

PROYECTO: "CAR - SECTOR - 002701 - MALLA - 000"

Distrito: CARABAYLLO

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2022																						
					febrero 2022					marzo 2022					abril 2022					mayo 2022							
					11	16	21	26	3	8	13	18	23	28	2	7	12	17	22	27	2	7	12	17			
1	ACTIVIDADES DE OBRA	80 días	lun 14/02/22	jue 12/05/22																							
2	DISTRITO DE CARABAYLLO	80 días	lun 14/02/22	jue 12/05/22																							
3	AV SAN JUAN DE DIOS (OE) DESDE AV LAS TORRES HASTA CALLE S/N (600)	80 días	lun 14/02/22	jue 12/05/22																							
4	Inicio de Obra	0 días	lun 14/02/22	lun 14/02/22																							
5	Difusión y Recorrido Informativo	80 días	lun 14/02/22	jue 12/05/22																							
6	Señalización	80 días	lun 14/02/22	jue 12/05/22																							
7	Calicatas	3 días	lun 14/02/22	mié 16/02/22																							
8	Trazo y Replanteo	20 días	lun 14/02/22	sáb 5/03/22																							
9	Corte y Demolición	20 días	mar 15/02/22	dom 6/03/22																							
10	Excavacion y Movimiento de Tierras	60 días	mar 15/02/22	vie 15/04/22																							
11	Instalacion de Tuberia	60 días	mar 15/02/22	vie 15/04/22																							
12	Relleno y Compactacion	60 días	mar 15/02/22	vie 15/04/22																							
13	Reposición de Pavimentos	65 días	mié 16/02/22	lun 25/04/22																							
14	FIN - CONSTRUCCION	0 días	lun 25/04/22	lun 25/04/22																							
15	Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas)	5 días	mar 26/04/22	lun 2/05/22																							
16	Gasificación	5 días	mar 3/05/22	lun 9/05/22																							
17	Reposición y Limpieza Final	80 días	lun 14/02/22	jue 12/05/22																							



Raúl García Lucich
Ingeniero Civil
CIP 84179

Raúl García Lucich
Coordinador de Proyectos
Cálidda GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A.



Diana Marina Cayo Rivas
INGENIERO CIVIL
CIP. 122261


Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			



















CRONOGRAMA DE OBRA VÍAS PRINCIPALES

PROYECTO: "CAR - SECTOR - 002701 - MALLA - 000"

Distrito: CARABAYLLO

junio 2022							julio 2022							agosto 2022							septiembre 2022							octubre 2022							noviembre 2022							diciembre 2022							enero 2023							febrero 2023							marzo 2023						
17	22	27	1	6	11	16	21	26	1	6	11	16	21	26	31	5	10	15	20	25	30	4	9	14	19	24	29	4	9	14	19	24	29	3	8	13	18	23	28	3	8	13	18	23	28	2	7	12	17	22	27	1	6	11	16	21	26	3	8	13									



Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas	