

03


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE  
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA  
Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

★2022-121352★

21 SEP 2022

Documento... 56971

Hora... 16:27 Folio... 28



CÓDIGO DEL PROYECTO: PPE0-21-1343

Lima, 14 de Setiembre de 2022

Señores

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE VITARTE  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO**

Presente. -

Asunto : Solicita autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "ATV - SECTOR - 000900 - MALLA - 005 ET 02"

Radicado : R2022-048715

De nuestra consideración:

**Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda**, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N° 10609610, con poderes inscritos en la partida electrónica N° 11352499 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "**ATV - SECTOR - 000900 - MALLA - 005 ET 02**" ubicado en el distrito de Ate Vitarte, tal como se señala en los planos de ubicación y la memoria descriptiva que se adjuntan.

Conforme a lo señalado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentación:

1. Plano de Ubicación
2. Planos de planta y perfil
3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
4. Cronograma de Obra

CÁLIDDA  
C. Morell 150  
C.C. La Rambla, Torre 2,  
Teléfono: (51-1) 411-7500  
San Jorge, Lima, Perú



Handwritten signature or mark.

Por su parte, informamos la contratación de la empresa **COMERCIALIZADORA S&E PERÚ S.A.C** identificada con RUC N°20511535612 para la elaboración de dichos trabajos contando como responsable por parte de la empresa contratista con el Ingeniero John Campos Castillo, con registro del Colegio de Ingenieros N°48335; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Raúl García con registro del Colegio de Ingenieros N°64179.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de este procedimiento al Señor **EDER MERA LEON** con DNI N° 10214048 Y/O el Sr. **ROBERT VALVERDE ALVARADO** con DNI N° 41195791, a fin de que en nombre y representación de nuestra empresa, pueda realizar las gestiones correspondientes hasta la finalización del proyecto.

Asimismo, señalamos que de acuerdo con el numeral 20.4 del artículo 20° del TUO de la Ley N° 27444, vuestro despacho nos podrá notificar a los siguientes correos electrónicos:

- [casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe](mailto:casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe)
- [Gestion.Permisos@calidda.com.pe](mailto:Gestion.Permisos@calidda.com.pe)
- [emera@meraasesores.com](mailto:emera@meraasesores.com)

#### **POR LO EXPUESTO**

Presentamos la presente comunicación para los fines pertinentes y en el marco de la normativa aplicable.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por:  
**ROBERTO FRANCO GIANOLI  
HANKE**  
Fecha: 14/09/2022 18:34:56

**Roberto Franco Gianoli Hanke**  
**Sub Gerente Legal**





PPE0-21-1343 ATV - SECTOR - 000900 - MALLA - 005 ET 02

LISTA DE METRADOS-RED

Ø TUBERIA	POR HABILITAR (SIN GAS)
63mm	48.00

JOHN ROSALES  
CAMPOS CASTILLO  
INGENIERO CIVIL  
REG. SUP. N° 48334

0	PARA CONSTRUCCION	15-12-21	J.A.N.	J.A.G.	J.C.C
REV.	DESCRIPCION	FECHA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
LISTA DE REVISIONES					
		<b>REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO</b>			
<b>TITULO :</b> Redes de Polietileno - Ate Vitarte ATV, SECTOR 000900 MALLA 005 ET 02 Plano Maestro					
DIBUJO:	J.A.N.	FECHA:	15-12-21	DISTRITO:	Ate Vitarte
REVISÓ:	J.A.G.	ESCALA:	REF.	ZONA Y MALLA:	00000-000900-000000-001000
APROBÓ:	J.C.C	FILE:	1/1	REEMPLAZA:	---
<b>PLANO MASTER</b>					<b>0</b>

PROYECTO: REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA **S&E** PERU SAC.

# RED DE DISTRIBUCIÓN EN PE PROYECTO ATV

Id	Nombre de tarea	Duración	S O N		
1	<b>ATE VITARTE</b>	<b>30 días</b>			
2	<b>ATV - SECTOR - 000900 - MALLA - 005</b>	<b>30 días</b>			
3	<b>PERIMETRO EXTERNO</b>	<b>30 días</b>			
4	<b>PSJE SANTA ROSA ALT AV TOMAS ALVA EDISON</b>	30 días			
5	<b>AV TOMAS ALVA EDISON ALT PASAJE SANTA ROSA</b>	<b>30 días</b>			
6	RECORRIDO INFORMATIVO	2 días			
7	CALICATAS	10 días			
8	CORTE Y DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO	20 días			
9	EXCAVACIÓN	20 días			
10	TENDIDO DE TUBERÍA	20 días			
11	RELLENO Y COMPACTACIÓN	20 días			
12	<b>REPOSICIÓN</b>	20 días			
13	LIMPIEZA DE LA ZONA.	20 días			
14	<b>PRUEBAS Y GASIFICACIONES</b>	<b>5 días</b>			

  
**JOHN ROBINSON  
CAMPOS CASTILLO**  
 INGENIERO CIVIL  
 REG. S.P. N° 48335

PROYECTO: REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO	Tarea		Hito externo		Manual Summary Rollup	
	División		Inactive Task		Manual Summary	
	Hito		Inactive Milestone		Start-only	
	Resumen		Inactive Summary		Finish-only	
	Resumen del proyecto		Manual Task		Progreso	
	Tareas externas		Duration-only		Fecha límite	

## Cargo de Recepción


 Firmado digitalmente por:  
 ventanillavirtual.osinerghmin.gob.pe  
 Motivo: Cargo de  
 Recepción  
 Fecha: 25/11/2022 12:47:02-0500

Su documento ha sido ingresado satisfactoriamente, por favor tome nota del número de expediente generado para realizar el seguimiento correspondiente.

Número de expediente: 202200241287 Fecha y hora de presentación: 25/11/2022 12:46

RUC: 20503758114

Nombre/Razón social: GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A.

Correo electrónico: Casilla.Electronica@proveedores.calidda.com.pe

Nro. telefónico: 994571824

Documento: CARTA - s/n Nro. Folios: 6

Asunto: Modificamos nuestra tercera variación a las obras previstas en el Plan Quinquenal de Inversiones y/o Plan Anual para el año 2022

Anexos: SI

Tipo	Documento	Nombre	Folio	Peso
Documento Principal	ModificaciAndelaTerceraSolicituddeVariaciAn_25112022124758.pdf	Modificamos nuestra tercera variación a las obras previstas en el Plan Quinquenal de Inversiones y/o Plan Anual para el año 2022	6	217 Kb
Anexo	Anexo1- Detalledeproyectosareemplazarydereemplazo_PA2022_25112022124806.xlsx	Anexo 1 - Detalle de proyectos a reemplazar y de reemplazo_PA2022	1	17 Kb
Anexo	Anexo2- Planos_25112022124832.zip	Anexo 2 - Planos	1	33 Mb

Usted podrá hacer el seguimiento de su trámite a través de <https://consultaexpedientes.osinerghmin.gob.pe/consulta-docs/>, de tener alguna consulta puede efectuarla a través de: [ventanillavirtual@osinerghmin.gob.pe](mailto:ventanillavirtual@osinerghmin.gob.pe)

**ATENCIÓN:** Usted se encuentra afiliado al Sistema de Notificaciones Electrónicas del Osinerghmin - SNE, cualquier notificación se realizará por ese medio, exceptuando las Solicitudes de Acceso a la Información Pública, cuya atención se realizará por el canal seleccionado.

En caso el cliente registrado en el formulario virtual corresponda a un tercero (persona natural o jurídica distinta al solicitante del trámite), el Osinerghmin creará una casilla electrónica de oficio al solicitante en la cual se realizará toda notificación.

Para ingresar a su casilla electrónica, actualizar sus datos y/o revisar sus notificaciones, sírvase ingresar al siguiente link: <https://notificaciones.osinerghmin.gob.pe/>

**NOTA IMPORTANTE:**

Para fines del cómputo de plazos, los documentos presentados los sábados, domingos y feriados o cualquier otro día inhábil, se consideran presentadas al primer día hábil siguiente.

El cargo de recepción del expediente no significa aceptación, aprobación o autorización al ejercicio de alguna actividad sujeta a supervisión o fiscalización del Osinerghmin, resultando de aplicación lo dispuesto en los numerales 33.2 y 136.6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Lima, 25 de noviembre de 2022

Señores,

**ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA - OSINERGMIN**

Calle Bernardo Monteagudo N° 222, Magdalena del Mar.

**Presente.** -

Atención: Luis Enrique Grajeda Puelles  
Gerente de Regulación Tarifaria

Asunto: Modificamos nuestra tercera variación a las obras previstas en el Plan Quinquenal de Inversiones y/o Plan Anual para el año 2022

Referencia: Expediente N° 202200241287

De nuestra consideración:

En virtud de lo establecido en el Decreto N° 001-2022-EM donde se estableció que se podían efectuar variaciones a las obras previstas en nuestro Plan Quinquenal de Inversiones y/o Plan Anual; con fecha 21 de noviembre de 2022 mediante expediente N° 202200241287 presentamos ante el Osinergmin nuestra tercera variación a las obras previstas en el Plan Quinquenal de Inversiones y/o Plan Anual para el año 2022 conforme a lo establecido en el artículo 63 d) del Texto Único Ordenado del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos (en adelante, "TUO del Reglamento de Distribución").

Al respecto, debemos indicar que hemos cometido un error al momento de señalar los metrados y la información de algunos de los proyectos ingresados en nuestra tercera variación mediante expediente N° 202200241287; motivo por el cual, les solicitamos tomar en consideración, únicamente, la información consignada en el siguiente cuadro, el cual reemplaza el cuadro que presentamos en nuestro escrito del 21 de noviembre (página 2):

<b>Código Proyecto</b>	<b>Nombre Del Proyecto</b>	<b>Total (m)</b>	<b>Municipalidad</b>	<b>Causal de variación</b>	<b>N° de Oficio/Resolución</b>
PPE0-21-1575	GN-LM-PE-CAR-S000900-MA-015	<b>136</b>	Carabayllo	Denegatoria de permisos	Resolución Subgerencia N° 1016-2022-SOP-GDUR-MDC
PPE0-21-1278	GN-LM-PE-CAR-S000104-MA-001	<b>16</b>			
PPE0-21-1279	GN-LM-PE-CAR-S000104-MA-002	<b>65</b>	Carabayllo	Denegatoria de permisos	Resolución de Subgerencia N° 1021-2022-SOP-GDUR-MDC
PPE0-21-1283	GN-LM-PE-CAR-S000104-MA-006	<b>123</b>			
PPE0-21-1978	GN-LM-PE-CAR-S000600-MA-017	<b>28</b>	Carabayllo	Denegatoria de permisos	Resolución de Subgerencia N° 0999-2022-SOP-GDUR-MDC
PPE0-21-1980	GN-LM-PE-CAR-S000600-MA-019	<b>102</b>			
PPE0-21-1982	GN-LM-PE-CAR-S000600-MA-021	<b>51</b>			
PPE0-21-0777	GN-LM-PE-CAR-S000900-MA-010	<b>141</b>			
PPE0-21-2019	GN-LM-PE-CAR-S001701-MA-006	<b>797</b>			
PPE0-21-1976	GN-LM-PE-CAR-S000600-MA-015	<b>13</b>	Carabayllo	Denegatoria de permisos	Resolución de Subgerencia N° 1011-2022-SOP-GDUR-MDC
PPE0-21-1981	GN-LM-PE-CAR-S000600-MA-020	<b>186</b>			
PPE0-21-1988	GN-LM-PE-CAR-S000700-MA-005	<b>39</b>			

PPE0-21-1994	GN-LM-PE-CAR-S000701-MA-003	<b>267</b>			
PPE0-21-0764	GN-LM-PE-CAR-S000800-MA-009	<b>13</b>	Carabayllo	Denegatoria de permisos	Resolución de Subgerencia N° 0996-2022-SOP-GDUR-MDC
PPE0-21-1996	GN-LM-PE-CAR-S000701-MA-005	<b>43</b>	Carabayllo	Demora de permisos	Carta N° 2022-033258
PPE0-21-2161	GN-LM-PE-LRN-S000800-MA-002	<b>41</b>	Lurín	Denegatoria de permisos	Carta N° 520-2022-SGOPU-GDU-ML
PPE0-21-1316	GN-LM-PE-LRN-S001000-MA-002	<b>8</b>			
PPE0-21-2162	GN-LM-PE-LRN-S001100-MA-013	<b>186</b>			
PPE0-21-2148	GN-LM-PE-LRN-S000300-MA-000	<b>210</b>	Lurín	Demora de permisos	Carta N° 2022-039301
PPE0-21-1505 <sup>1</sup>	GN-LM-PE-PPI-S002600-MA-011	<b>57</b>	Puente Piedra	Demora de permisos	Carta N° 2022-041682
PPE0-21-1484	GN-LM-PE-PPI-S004000-MA-001	<b>102</b>	Puente Piedra	Demora de permisos	Carta N° 2022-048180
PPE0-21-1498	GN-LM-PE-PPI-S003600-MA-016	<b>94</b>	Puente Piedra	Demora de permisos	Carta N° 2022-049857
PPE0-21-1492	GN-LM-PE-PPI-S003800-MA-018	<b>47</b>	Puente Piedra	Demora de permisos	Carta N° 2022-049855
PPE0-21-2332	GN-LM-PE-PPI-S003800-MA-022	<b>57</b>	Puente Piedra	Demora de permisos	Carta N° 2022-048187

<sup>1</sup> En nuestro escrito de fecha 21 de noviembre por error hicimos mención al PPE0-21-1502 con nombre de proyecto GN-LM-PE-PPI-S003600-MA-020; sin embargo, el código correcto es el establecido en este escrito, es decir, el proyecto PPE0-21-1505. Asimismo, debemos precisar que en nuestro escrito del 21 de noviembre presentamos la información correcta.

PPE0-21-2335	GN-LM-PE-PPI-S004000-MA-004	<b>93</b>	Puente Piedra	Demora de permisos	Carta N° 2022-050201
PPE0-21-1517	GN-LM-PE-PPI-S004900-MA-000	<b>108</b>	Puente Piedra	Demora de permisos	Carta N° 2022-050314
PPE0-21-1928	GN-LM-PE-ATV-S005600-MA-004	<b>1,637</b>	Ate Vitarte	Demora de permisos	Carta N° 2022-050812
PPE0-21-1357	GN-LM-PE-ATV-S003600-MA-001	<b>45</b>	Ate Vitarte	Demora de permisos	Carta N° 2022-048713
PPE0-21-1368	GN-LM-PE-ATV-S008900-MA-001	<b>23</b>	Ate Vitarte	Demora de permisos	Carta N° 2022-048711
PPE0-21-1343	GN-LM-PE-ATV-S000900-MA-005	<b>46</b>	Ate Vitarte	Demora de permisos	Carta N° 2022-048715
PPE0-21-2671	GN-LM-PE-VMT-S002300-MA-001	<b>1,109</b>	Villa Maria del Triunfo	Denegatoria de permisos	Oficio N° 244-2022-SGPUCOPHU-GDU-MVMT
PPE0-21-2254	GN-LM-PE-PAC-S001201-MA-006	<b>18</b>	Pachacamac	Demora de permisos	Carta N° 2022-048708
PPE0-21-2255	GN-LM-PE-PAC-S001201-MA-007	<b>77</b>			
PPE0-21-1533	GN-LM-PE-PAC-S001201-MA-014	<b>51</b>			
PPE0-21-1535	GN-LM-PE-PAC-S001201-MA-015	<b>77</b>			
PPE0-21-1536	GN-LM-PE-PAC-S001201-MA-016	<b>93</b>			
PPE0-21-2226	GN-LM-PE-PAC-S000300-MA-009	<b>35</b>	Pachacamac	Afectación por terceros	Informe de nuestra contratista S&E


PPE0-21-1323	GN-LM-PE-PAC-S000301-MA-008	<b>95</b>	Pachacamac	Afectación por terceros	Informe de nuestra contratista PA PERU
PPE0-21-2693	GN-LM-PE-VMT-S008300-MA-007	<b>57</b>	Villa María del Triunfo	Afectación por terceros	Informe de nuestra contratista PA PERU
PPE0-21-1325	GN-LM-PE-VMT-S008300-MA-005	<b>33</b>	Villa María del Triunfo	Afectación por terceros	Informe de nuestra contratista PA PERU
PPE0-21-2038	GN-LM-PE-CAR-S004600-MA-027	<b>22</b>	Carabayllo	Afectación por terceros	Informe de nuestra contratista GYA
<b>TOTAL</b>		<b>6, 439</b>			

Por otro lado, debemos precisar que la información contenida en los **Anexos 1, 2 y 3** de nuestro escrito del 21 de noviembre es totalmente correcta; por lo que, deben tomarla en consideración como sustento de la presente variación. Sin embargo, debido a las modificaciones antes detalladas le pedimos no tomar en consideración los **Anexos 4 y 5** ingresadas en dicho escrito y **tomar en cuenta la información que se encuentran como anexo al presente documento.**

En base a lo expuesto, y al amparo de lo establecido en el numeral f) del artículo 63 c) del TUO del Reglamento de Distribución, solicitamos la variación del Plan Quinquenal de Inversiones para el año 2022 conforme a lo detallado en la solicitud presentada el 21 de noviembre y a lo precisado en el presente escrito y sus respectivos anexos.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,



**Roberto Franco Gianoli Hanke**  
**Apoderado Legal**

**Anexos:**

- Anexo 1** : Documento Excel con el detalle de los proyectos dejados de ejecutar y los proyectos que cumplen con las condiciones de variación del Plan Quinquenal de Inversiones para el año 2022.
- Anexo 2** : Planos de los distritos donde se grafican los proyectos que se reemplazarán y los propuestos como variación.